

## Bericht zur Ausführung von Beschlüssen BV Süd

Sitzung	TOP	Öffentlicher Tagesordnungspunkt	Vorlage	Stand der Umsetzung, ggf. Begründung
14.02.2012	2	Bauunterhaltungsmaßnahmen an städtischen Infrastruktureinrichtungen (Schulen) in Gelsenkirchen im Stadtbezirk Süd, Grundschule Schonbecker Str. 32, Turmschule, Fassadensanierung/Fenstererneuerung, Ausführungsplanung: III und IV Quartal 2012	09-14/3353	Es wurde eine Reihe von Kindertagesstätten und KITA-Erweiterungen neu gebaut, um die U-3 Kinder gesetzeskonform und zeitnah unterzubringen. Dies führte im Ergebnis zu einer geänderten Priorisierung von Maßnahmen. Der Maßnahmenbeginn ist im Sommer 2015 erfolgt, der 1. Bauabschnitt wurde fertiggestellt. Der 2. Bauabschnitt beginnt vorbehaltlich der Beschlussfassung im 2. Halbjahr 2016. Die Fertigstellung ist für das 2. Quartal 2017 vorgesehen.
03.05.2011	5	Bauunterhaltungsmaßnahmen an öffentlichen Einrichtungen mit bezirklicher Bedeutung im Hochbaubereich für das Haushaltsjahr 2011 im Bezirk Gelsenkirchen-Süd, Grundschule Haidekamp 69, Kanalsanierung	09-14/2231	Aufgrund personeller Engpässe kam es zu Verzögerungen. Es wurde eine Reihe von Kindertagesstätten und KITA-Erweiterungen neu gebaut, um die U-3 Kinder gesetzeskonform und zeitnah unterzubringen. Dies führte im Ergebnis zu einer geänderten Priorisierung von Maßnahmen. Ein neues Sanierungskonzept mit neuer Kostenschätzung wird im 2. Quartal 2016 erstellt. Die Liegenschaft liegt in einem hydrogeolo-

				gischen schwierigen Gelände, eine herkömmliche Trennung von Schmutz- und Regenwasser an dem Standort reicht nicht aus. Angaben zur Umsetzung incl. Fertigstellung können erst nach Vorlage der neuen Kostenschätzung gemacht werden.
21.01.2014	2	Gemeinschaftsgrundschule Hohenfriedberger Straße 2 Erneuerung des Oberbodens und der Holzfenster im Treppenhaus	09-14/5907	Die Maßnahme wurde bis auf die Fenster fertiggestellt. Durch die Untere Denkmalbehörde (UDB) hat noch die Freigabe der Fenster zu erfolgen. Nach Freigabe der UDB können die Ausschreibungen erfolgen. Der Vorgang ist bei der UDB in Bearbeitung. Die Umsetzung erfolgt im Sommer 2016.
21.01.2014	2	Malteserschule, Förderschule Malteserstraße 2 Schulhofsanierung	09-14/5907	Die Maßnahme wurde aufgrund vorrangiger Aufgaben im Rahmen der Sturmschadenbeseitigung noch nicht begonnen. Planungsabstimmungen und Auftragsvergaben erfolgen im 4. Quartal 2015. Die Umsetzung ist für den Sommer 2016 vorgesehen.
21.01.2014	2	Mechtenbergschule, Gemeinschaftsgrundschule Danziger Straße 22 Sanierung der Duschanlagen in der Turnhalle	09-14/5907	Die Auflagen aus dem § 10 der Prüfverordnung NRW und die Durchführung von Brandschauen brachten verstärkt Nutzungsänderungen mit sich. Es mussten kurzfristig Maßnahmen an anderen

				Gebäuden umgesetzt werden, um Schließungen zu verhindern. Der Baubeginn ist im Herbst 2015 erfolgt, die Fertigstellung ist für das 2.Quartal 2016 vorgesehen.
20.04.2010	3	Am Dördelmannshof, Wembkenstraße	09-14/586	Die Maßnahme Wembkenstraße ist umgesetzt. Die Maßnahme Dördelmannshof kann erst umgesetzt werden, wenn der Kanalbau durchgeführt ist. Die Ausschreibung mit Gelsenkanal ist ab Mitte 2016 vorgesehen. Die Kanalbaumaßnahme ist erst Ende 2016 möglich, weil umfangreiche Untersuchungen zur Grundwassersituation sowie Abstimmungen mit der Emschergenossenschaft und der BOGESTRA notwendig sind. In Abhängigkeit vom Kanalbau ist mit der Durchführung der Straßenbaumaßnahme frühestens 2017 zu rechnen.

